

ACTA ENTREGA

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EXTERIOR DE LA GERENCIA DEL CENTRO NACIONAL.

Fecha: 16/05/2026

No. de Contrato: CENACE-GCN-AD-LOPSRM-01-2026


Proveedor: GRUPO NORKA, S.A. DE C.V.

Número de estimación: Estimación finiquito

RECEPCIÓN FINAL			
1	Retiro de concreto pobre F'c= 100 KG/M2 de 10 cm de espesor por medios mecánicos que incluye: corte, herramienta menor, equipo, acarreo fuera de lugar de trabajo en camión con deposito en sitio autorizado por la CDMX y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ENTREGADO	RECIBIDO
2	Excavación por medios manuales en tierra vegetal para cepa de plantilla, base, dentellón y muro que incluye: herramienta menor, equipo y maquinaria, despeje de vegetación y trasplante de árboles, del área con recuperación de plantas en su caso, acarreo de material sobrante para relleno y acarreo de desechos fuera de lugar con deposito en sitio autorizado por la CDMX y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ENTREGADO	RECIBIDO
3	Suministro, colocación y compactación manual de material tepetate de banco para relleno detrás de muro de contención que incluye: compactación con humedad	ENTREGADO	RECIBIDO

	óptima, material, mano de obra, herramienta menor, acarreo y suministros y todo lo necesario para su correcta ejecución.		
4	Habilitado de muro de piedra braza con un escarpio careado asentado con mortero cemento-arena proporción 1:5 de 0.30 m de corona, altura 1.70 m, base 0.80 m, con dentellón de concreto $F'c = 200 \text{ KG/CM}^2$ de $0.25 \times 0.30 \text{ m}$, armado con 6 varillas de $3/8"$ y estribos del No. 2 @ 15 cm, base de concreto armado $F'c = 200 \text{ KG/CM}^2$ de $0.1.20 \times 0.10 \text{ m}$ con parrilla de varilla $F_y = 4,200 \text{ KG/CM}^2$ de $1/2"$ @ 20 cm, en ambos sentidos, amarres con alambre recocido, refuerzo vertical con varillas de $1"$ @ 1.5 m a lo largo del desarrollo de 1.00 m de altura en dos líneas, colocación de drenes de tubería PVC de 2" a cada 2.00 m con cuatrapeo de alturas y colocación de malla con cintillo de plástico para evitar taponamiento, incluye: material, herramienta menor, acarreo, maniobras, cimbrado, descimbrado, retiro de desechos producto de los trabajos, señalamientos, limpieza del lugar y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ENTREGADO	RECIBIDO
5	Cambio de piso de concreto premezclado $F'c = 300 \text{ kg/cm}^2$ de 15 a 20 cm de espesor, armado con varilla corrugada de $3/8"$ @ 15 cm en ambos sentidos con amarres de alambre recocido, acabado antiderrapante escobillado y juntas frías, que incluye: retiro del piso actual por medios mecánicos, retiro fuera del lugar, habilitado de armados, colado, cimbrado descimbrado, material, equipo, señalamientos y todo lo necesario para su ejecución.	ENTREGADO	RECIBIDO

Servidor Público que validó la Información.



Ing. Humberto Arellano Dávila,
Supervisor en la Gerencia del Centro Nacional.
Residente de Obra

